クローズドシステム処分場実績表

（2022年2月3日）

	施　設　名	施工場所	都道府県	設 計 会 社	土木/建築発注形態	土木(埋立地)施工会社	建築(水処理)施工会社	工　期	稼動状況	埋立対象物	規　模	被 覆 構 造	埋立地形状・仕様	浸出水処理施設能力	請負金	備 考
1	新潟県南魚沼市 桝形山最終処分場	新潟県南魚沼市片田	新潟県	(株)福田組		(株)福田組		平成9年5月～ 平成10年7月	供用中	破砕不燃ごみ	埋立面積:952m2 (最終計画952m2×6＝5,712m2) 埋立容量:7,100m3 (最終計画7,100m2×6＝42,600m3)	被覆型 骨組み膜構造	法勾配1:0.1 (補強盛土)	10m3/日	6億4000万円	
2	長野県山形村一般廃棄物最終処分場 (サンクスBB)	長野県東筑摩郡山形村4064-2	長野県	日本技術開発(株)		清水建設(株)		平成9年8月～ 平成10年3月	供用中	焼却残渣 不燃残渣	埋立面積:800m2 (最終計画800m2×3＝2,400m2) 埋立容量:2,660m3 (最終計画2,660m2×3＝7,980m3)	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	法勾配1:1 (部分改良盛土)	1.5m3/日	2億2900万円	
3	福岡県筑上町一般廃棄物最終処分場	福岡県筑上郡筑上町築城1784	福岡県	日本技術開発(株)		五洋建設(株)		平成11年4月～ 平成12年3月	供用中	破砕不燃物 燃料不燃物	埋立面積:2,571m2 埋立容量:9,820m3 埋立予定期間:平成12年～平成27年	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	直壁 (鉄筋コンクリート躯体)	0.5m3/日	4億7100万円	
4	石川県山中町一般廃棄物最終処分場 (グリーン・シティ山中)	石川県江沼郡山中町長谷田町94番地2	石川県	(株)環境工学コンサルタント		(株)大林組		平成11年9月～ 平成13年3月	供用中	不燃残渣 焼却残渣	埋立面積: 2,300m2 埋立容量:13,500m3 埋立予定期間:平成13年～平成27年	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	直壁 (鉄筋コンクリート躯体)	2m3/日	7億円	
5	高知県高吾北広域町村事務組合一般廃棄物最終処分場	高知県高岡郡越知町大字越知杉谷ノ生元地内	高知県	(株)東洋技研		(株)熊谷組		平成12年9月～ 平成14年3月	供用中	焼却灰 (即日、中間覆土なし)	埋立面積: 2,400m2 埋立容量:19,000m3	被覆型 アルミ骨組み膜構造 (懸垂移動式)	直壁 (鉄筋コンクリート躯体)3槽	20m3/日 (放流式)	11億8000万円	・機械式投入設備による無人化埋立 ・水処理能力は埋立完了屋根撤去後の自然降雨浸出量で算定
6	青森県小泊村一般廃棄物最終処分場	青森県北津軽郡小泊村南小泊山国有林88林班地内	青森県	(株)環境建設エンジニアリング		大成建設(株)		平成12年9月～ 平成14年3月	供用中	焼却残渣 溶融スラグ 不燃ごみ	埋立面積:1,100m2 埋立容量:6,600m3	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	法勾配1:0.5 (補強盛土)	2.2m3/日	4億8000万円	
7	宗像清掃工場埋立処分地施設	福岡県宗像市池浦600番地1	福岡県	日本技術開発(株)		(株)奥村組		平成13年1月～ 平成15年3月	供用中	溶融飛灰	埋立面積:1,334m2 埋立容量:9,338m3	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	直壁 (鉄筋コンクリート躯体)	処理施設はなし	5億5000万円	
8	石巻市牡鹿一般廃棄物最終処分場	宮城県石巻市十八成浜清崎山1-68	宮城県	日本技術開発(株)		㈱フジタ		平成13年7月～ 平成14年9月	供用中	破砕不燃物 焼却残渣	埋立面積:1,482m2 埋立容量:4,640m3 (最終計画 4,640m3×2＝9,280m3)	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	法勾配	3m3/日	4億2700万円	
9	喜茂別町(北海道虻田郡)一般廃棄物最終処分場(仮)	北海道虻田郡喜茂別町字知来別77－4外	北海道	(株)未来開発コンサルタント		(株)松村組		平成13年9月10日～ 平成14年11月12日	供用中	焼却残さ	埋立面積1,770m2(590m2＊3) 埋立容量 5,982m3(1,994m3＊3)	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	直壁 鉄筋コンクリート擁壁造	4m3/日	3億2200万円	
10	木造稲垣一般廃棄物最終処分場	青森県つがる市木造蓬田三好野	青森県	(株)オオバ	土木・建築一括	鹿島建設㈱	鹿島建設㈱	平成13年11月17日 ～平成15年3月20日	供用中	溶融物、流動床炉主灰、不燃ごみ、 粗大ごみの破砕・選別残渣	埋立面積: 5,813m2 埋立容量:24,860m3	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	法勾配1:1.5～1:1.8	15m3/日	11億3500万円 (水処理を含む)	
11	古賀清掃工場最終処分場	福岡県古賀市篭内地内	福岡県	国際航業(株)		前田建設工業㈱		平成13年12月5日 ～平成15年3月20日	供用中	溶融飛灰 脱塩残渣	埋立面積: 1,770m2 埋立容量:13,000m3	被覆型 鉄骨造平屋折板葺	直壁 親杭横矢板土留方式鋼板遮水	処理施設はなし 隣接するごみ処理施設の水処理設備にて処理	5億4800万円	
12	北海道ニセコ町一般廃棄物最終処分場	北海道虻田郡ニセコ町字豊里	北海道	日本技術開発㈱		伊藤建土木㈱		平成13年10月 ～平成14年11月	供用中	焼却残渣 破砕不燃物	埋立面積: 1,000m2 埋立容量: 4,500m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	5m3/日	4億5500万円(造成費を除く)	
13	クリーンセンター銀河埋立貯留施設	高知県高岡郡四万十町天ノ川	高知県	㈱潮技術コンサルタント		清水・生田・伊与木県建設工事JV		平成13年11月 ～平成14年11月	供用中	破砕不燃物 焼却残渣 加熱脱塩素化処理済分	埋立面積: 2,100m2 埋立容量:12,700m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	15m3/日	4億8500万円 (水処理を除く)	
14	留寿都村一般廃棄物最終処分場	北海道虻田郡留寿都村字豊岡	北海道	北洋コンサルタント(株)		五洋建設(株)		平成14年2月6日 ～平成14年11月29日	供用中	破砕不燃物残渣 焼却残渣	埋立面積: 900m2 埋立容量:3,825m3	被覆型 鉄骨造鉄板片屋根	補強盛土	4m3/日	土木工事: 2億2200万円 水処理: 1億400万円	
15	愛知県額田町一般廃棄物最終処分場	愛知県額田郡額田町大字南大須地内	愛知県	中央コンサルタンツ㈱		清水建設(株)		平成14年7月 ～平成15年9月	供用中	破砕不燃物	埋立面積: 403m2 埋立容量:1,900m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	貯留ピットに溜まった浸出水を随時バキュームカーにて外部搬出	1億5700万円	
16	周南市鹿野一般廃棄物最終処分場	山口県周南市大字鹿野下字中木屋ノ谷他	山口県	中日本建設コンサルタント(株)		㈱熊谷組	三井鉱山㈱	平成14年11月 ～平成16年6月	供用中	不燃残渣	埋立面積: 805m2(1期分) 埋立容量:6,840m3(1期分)	鉄骨造(屋根折板)	直壁(鉄筋コンクリート躯体)1槽	6m3/日 (循環式完全無放流型)	7億6300万円	・機械式投入設備による無人化埋立 ・地下水圧による水封式遮水
17	臼杵市一般廃棄物最終処分場	大分県臼杵市大字久木小野537番地外	大分県	中外テクノス㈱		㈱大林組	水処理:㈱神鋼環境ソリューション	平成14年11月 ～平成16年8月	供用中	粗大ごみ 不燃ごみ選別残渣 上下水汚泥 その他ごみ(海岸漂着物、天災による破損物)	埋立面積: 7,200m2 埋立容量:約71,000m3	鉄骨骨組み折板葺	矩形(30m×170m) 土堰堤形式(補強盛土、改良土盛土)	30m3/日 (既設処分場+新設処分場) (脱塩あり)	22億3000万円(浸出水処理施設、既存処分場の閉鎖工事含む)	
18	飯石郡町村事務組合いいしクリーンセンター	島根県飯石郡頓原町大字都加賀	島根県	東和科学㈱		石川島播磨重工業㈱		平成14年4月 ～平成16年3月	供用中	不燃物(ガラス屑、陶器屑)	埋立面積: 630m2 埋立容量:2,800m3	鉄骨造(屋根折板)	矩形(22.5m×30m)×5.5m 補強壁(H＝7m)	6m3/日 (埋立地分0.69m3/日)	廃棄物運搬中継・中間処理施設、リサイクルセンターと一括発注であり、詳細不明	
19	鹿足郡不燃物処理組合一般廃棄物最終処分場	島根県鹿足郡六日市町大字幸地1319	島根県	東和科学㈱		JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱	㈱竹中土木	平成15年7月 ～平成16年6月	供用中	処理残渣 (ガラス屑、陶器屑、プラスチック屑)	埋立面積: 750m2 埋立容量:3,100m3	鉄骨造(屋根折板)	矩形(23.5m×32m)×5.5m ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤(逆T)(H＝5.5m)	2.6m3/日 (埋立地分0.9m3/日)	リサイクルセンターと一括発注であり、詳細不明	
20	グリーンセンター陽光	広島県神石郡神石高原町有木7170番地2	広島県	(財)広島県環境保健協会		㈱鴻池組		平成15年8月 ～平成17年3月	供用中	不燃ごみ RDF残渣 灰土	埋立面積:1,140m2 埋立容量:7,600m3	鉄骨造　折板葺	矩形ピット RC造	2m3/日	5億9000万円	
21	クリーンコアたかざき	宮崎県都城市高崎町大字田	宮崎県	㈱環境工学コンサルタント	土木・建築一括	鹿島建設㈱	㈱神鋼環境ソリューション	平成15年7月 ～平成17年3月	供用中	焼却残渣　溶融飛灰 溶融スラグ ガレキ等破砕物 破砕不燃物残渣	埋立面積:11,700m2 埋立容量:77,700m3	被覆型　鉄骨造	補強土盛土	24m3/日	20億円 (水処理を除く)	
22	宮崎県国富町	宮崎県国富町大字三名地内	宮崎県	㈱環境工学コンサルタント		㈱鴻池組 ㈱藤元建設		平成15年8月 ～平成17年3月	供用中	焼却残渣 スラグ ガレキ等破砕物 破砕不燃物残渣	埋立面積: 3,600m2 埋立容量:20,900m3	鉄骨造 ハゼ折板ガルバリウム鋼板葺	矩形ピット 補強土工法 法面構造	20m3/日	8億5500万円(既設処分場適正閉鎖工事含む) 水処理4億円は別工事	
23	美浜・三方環境衛生組合一般廃棄物最終処分場	福井県三方郡美浜町新庄雲谷地内	福井県	㈱日本環境工学設計事務所		五洋建設 塩浜工業 北中組JV		平成16年3月 ～平成17年3月	供用中	不燃残渣 溶融飛灰(固化物)	埋立面積: 2,150m2 埋立容量:11,792m3	S造 折板葺(屋根) 金属製パネル(壁)	矩形・直壁(幅26.5m×長さ85.7m×深さ6.5m) RC構造(水密コンクリート)	10m3/日	6億5000万円	
24	新潟県長岡市栃尾最終処分場	新潟県長岡市文納	新潟県	㈱環境フレックス		東レエンジニアリング㈱	共栄建設・福田組共同企業体	平成15年6月 ～平成17年3月	供用中	焼却残渣 不燃残渣	埋立面積: 2,100m2 埋立容量:15,657m3	鉄骨造 屋根平葺	逆T形擁壁+掘削(1:0.7)	13m3/日	10億4685万円	
25	広島県東広島市賀茂環境センター一般廃棄物処分場2工区	広島県東広島市黒瀬町国近427-24	広島県	(財)広島県環境保健協会		清水建設(株) ㈱熊谷組 洋伸建設㈱JV		平成16年1月～ 平成18年3月	供用中	不燃性粗大ごみ処理残渣 資源ごみ処理残渣 埋立ごみ 焼却残渣	埋立面積:12,000m2 (3,000m2×4槽) 埋立容量:195,000m3 (48,000m2×4槽)	骨組膜構造 (移動式)	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	既設70t/日を利用	29億8000万円	
26	青森県市浦村一般廃棄物最終処分場	青森県北津軽郡市浦村大字相内字岩井81-402	青森県	㈱環境工学コンサルタント		(1工区) 清水建設(株) ㈱福田組JV (2工区) ㈱大林組 日立造船㈱JV		平成15年11月～ 平成18年3月	供用中	焼却残渣 破砕不燃物 汚泥	埋立面積:1,044m2 埋立容量:7,100m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	10m3/日	(1工区)8億1000万円 (2工区)3億9800万円	
27	長野県山形村一般廃棄物最終処分場 (サンクスBB　第2期施設)	長野県東筑摩郡山形村4064-2	長野県	日本技術開発(株)		清水建設(株)		平成16年2月～ 平成17年3月	供用中	焼却残渣 破砕不燃物	埋立面積:692m2 埋立容量:3,460m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	1.5m3/日 (1期の水処理設備へ接続)	2億3000万円	
28	香肌奥伊勢資源化広域連合	三重県度会郡大内山村米ヶ谷地内	三重県	㈱日本環境工学設計事務所		㈱大林組		平成16年7月～ 平成18年2月	供用中	RDF不適物 リサイクル不適物 びん残渣	埋立面積:1,000m2 埋立容量:3,500m3	鉄骨骨組み折半	矩形(約25m×約40m) RC構造(水密コンクリート)	8m3/日	4億9000万円	
29	八代生活環境事務組合一般廃棄物最終処分場	熊本県八代郡氷川町栫地内	熊本県	㈱総合エンジニアリング		㈱鴻池組	水処理:㈱神鋼環境ソリューション	平成16年7月～ 平成18年1月	供用中	焼却灰 飛灰 不燃物破砕残渣　　粗大ごみ破砕残渣	埋立面積:5,499m2 埋立容量:19,032m3	鉄骨構造、長尺折板	矩形ピット 補強土工法 法面構造	25m3/日 (脱塩あり)	16億7000万円	
30	西興部村	北海道西興部村	北海道	㈱GIS北海道		渡辺・大原JV 水処理:日本ガイシ		平成13年7月～ 平成14年12月	供用中		埋立面積: 埋立容量:3,000m3	鉄骨骨組み折半葺 二重遮水シート				

クローズドシステム処分場実績表

（2022年2月3日）

	施　設　名	施工場所	都道府県	設 計 会 社	土木/建築発注形態	土木(埋立地)施工会社	建築(水処理)施工会社	工　期	稼動状況	埋立対象物	規　模	被 覆 構 造	埋立地形状・仕様	浸出水処理施設能力	請負金	備 考
31	奈井江町おもいやり課	北海道空知郡奈井江町字奈井江77-7	北海道	㈱ドーコン		桜井・高橋・泉JV 水処理:荏原・砂子組JV		平成15年2月～ 平成16年12月	供用中	不燃ごみ 粗大ごみ 中間処理残渣	埋立面積:2,940m2 埋立容量:15,500m3	鉄骨膜構造	逆T型鉄筋コンクリート擁壁	5m3/日	3億8100万円 (埋立地躯体のみ、外溝、水処理別発注)	
32	鶴居村	北海道鶴居村字中雪裡	北海道	㈱ドーコン		造成:佐々木・鶴居特定建設工事JV 上屋:坂野・佐々木特定建設工事JV 水処理:クボタ		平成15年4月～ 平成16年3月	供用中	可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 焼却残渣 焼却不適物	埋立面積:1,400m2 埋立容量:5,035m3	鉄骨＋鋼板製外装	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	3m3/日	造成:2億1500万円 上屋:9400万円 (水処理別発注)	
33	庄原市外五ヵ町連合衛生施設組合	広島県庄原市是松町字測清20-26	広島県	㈱環境工学コンサルタント中国支社		玉川・中田建設JV		平成16年2月～ 平成17年3月	供用中	不燃残渣 資源残渣	埋立面積:1,165m2 埋立容量:7,100m3	外壁:角波鉄板 屋根:長尺折板 構造:シンプルビーム	RC構造　底盤1.5m(BB) 側壁1.0m(低発熱コンクリート)	3m3/日	6億7400万円	
34	香取広域市町村圏事務組合	千葉県佐原市伊地山地先	千葉県	㈱環境技研コンサルタント		清水・石井特定建設工事JV 水処理:荏原		平成16年8月～ 平成18年3月	供用中	不燃物残渣 焼却残渣	埋立面積:9,120m2 埋立容量:90,100m3	骨組膜構造	直壁(鉄筋コンクリート躯体6区画)	17m3/日	21億3000万円 (水処理を除く)	
35	高岡町	宮崎県東諸県郡高岡町大字上倉永字内之八重地内	宮崎県	㈱環境工学コンサルタント		東亜・桜木特定建設工事JV 水処理:JFEエンジニアリング㈱		平成16年9月～ 平成18年3月	供用中	焼却残渣(H20まで) し渣焼却残渣 選別不燃残渣 埋立ごみ(収集灰)	埋立面積:2,210m2 埋立容量:8,300m3	鉄骨造スレート葺平家建(94.45m×29.59m)	矩形ピット(26m×85m、法勾配1:0.3) 補強盛土工＋切土補強土工	4m3/日 〔生物処理(酸化・硝化・脱窒)＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭＋消毒〕	6億5300万円 (うち水処理:1億9500万円)	
36	屋久島クリーンサポートセンター最終処分場	鹿児島県熊毛郡屋久島町上ノ廣野	鹿児島県	日本技術開発㈱		㈱竹中土木		平成16年9月～ 平成17年3月	供用中	飛灰(キレート処理)	埋立面積:800m2 埋立容量:4,800m3	軸組:鉄骨造 屋根:ガルバリウムフッ素塗装鋼板	コンクリートピット製	溶融施設水処理施設と併用	3億8300万円	
37	栗山町	北海道夕張郡栗山町桜山	北海道	戸田・斉藤・寺嶋・日本上下水道設計異工種建設工事共同企業体		戸田・斉藤・寺嶋・日本上下水道設計異工種建設工事共同企業体		平成16年10月～ 平成17年8月	供用中	紙くず、木くず ビニール類 粗大ごみ(鉄類除く) コンポスト化残さ	埋立面積:4,060m2 埋立容量:25,000m3	鋼材ラチス構造＋塩ビ系膜材	掘込式ピットタイプ(コンクリート擁壁＋のり面)	10m3/日	4億4320万円	
38	姶良郡西部衛生処理組合	鹿児島県姶良郡加治木町西別府地内	鹿児島県	㈱日本環境工学設計事務所		西松建設㈱		平成17年2月～ 平成18年3月	供用中	焼却灰 溶融固化残渣 し尿し渣焼却残渣 リサイクル残渣 不燃残渣 覆土	埋立面積:2,200m2 埋立容量:19,500m3	鉄骨構造　平屋建	内空　幅31.0m　×　長さ70.0m、鉄筋コンクリート構造、表面しゃ水工(しゃ水シート)	11m3/日(別工事)	8億9580万円 (水処理を除く)	
39	稚内市廃棄物最終処分場	北海道稚内市新光町1789番地	北海道	大林組・開発工営社		大林組・石塚建設興業		契約締結日～ 平成19年9月	供用中	一般廃棄物、粗大ごみ、 不燃ごみ 下水汚泥	埋立面積:27,000m2 埋立容量:258,550m3	アルミ骨組膜構造	幅50m長さ135m／槽×4槽 法面工	30m3/日	総事業費 26億7580万円 (運営費を含む)	PFI事業
40	周防大島町	山口県大島郡周防大島町大字西安下庄地内	山口県	東和科学㈱		飛島建設・大島建設JV		平成17年9月～ 平成19年11月	供用中	破砕残渣(非金属系不燃物) セメント原料化不適物(金属系不燃物)	埋立面積:2,700m2 埋立容量:16,000m3	鉄骨造　折板屋根	W93.8×D38.0×H10.0m	6.3m3/日	9億8900万円 (水処理を含む)	
41	東彼地区保健福祉組合	長崎県東彼杵郡川棚町白石郷	長崎県	㈱パスコ	土木・建築一括	鹿島建設㈱	鹿島建設㈱	平成17年10月～ 平成19年3月	供用中	焼却残渣 不燃ごみ	埋立面積:3,424m2 埋立容量:25,000m3	土堰堤 コンクリート擁壁 切盛土法面の併用	S造、折板葺き	10m3/日	8億7000万円 (水処理を含む)	
42	新見市一般廃棄物処分場	岡山県新見市哲多町宮河内	岡山県	復建調査設計㈱		大林・杉岡・白川土木JV		平成18年1月～ 平成19年3月	供用中	焼却残渣 破砕不燃残渣	埋立面積:4,200m2 埋立容量:27,400m3	鉄骨ラーメン膜構造	補強土壁	10m3/日	10億4000万円 (水処理を除く)	
43	田村広域行政組合	福島県田村郡常葉町西向字池ノ入地内	福島県	国際航業(株)		大林・福浜大一JV		平成18年度～ 平成19年3月	供用中	焼却残渣 溶融飛灰 破砕不燃物	埋立面積:2,490m2 埋立容量:12,575m3	鉄骨ラーメン構造	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	3.3m3/日	4億5000万円 (水処理を除く)	
44	大仙美郷環境事業組合	秋田県大仙市南外字矢向	秋田県	㈱環境工学コンサルタント		西松建設㈱	水処理:日立プラントテクノ㈱・㈱神鋼環境ソリューション	平成18年6月29日～ 平成20年3月21日	供用中	溶融飛灰固化物 不燃残渣 し尿汚泥焼却灰	埋立面積:6,000m2 埋立容量:63,000m3	鉄骨造　平屋建	直壁(コンクリート躯体) 61.6m×96.5m　h＝11.5m	10m3/日 (脱塩あり)	21億円 (水処理を含む)	
45	吾妻東部衛生施設組合	群馬県吾妻郡中之条町大字横尾1700地内	群馬県	㈱日本環境工学設計事務所		西松・池原・千鳥特定建設工事共同企業体		平成18年8月24日～ 平成20年3月10日	供用中	焼却灰 し尿し渣焼却残渣 不燃残渣	埋立面積:4,128m2 埋立容量:27,000m3	鉄骨造　平屋建	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	3.0m3/日	13億3000万円 (水処理を含む)	
46	福井県小浜市	福井県小浜市深谷地係	福井県	㈱環境フレックス		間・日登・岡・フクセン建設工事企業体		平成18年9月23日～ 平成20年3月7日	供用中	焼却残渣 飛灰 破砕残渣	埋立面積:4,400m2 埋立容量:37,000m3	鉄骨ラーメン構造 鋼板平葺き	逆T型コンクリート擁壁(H＝8.15m)＋法面(勾配1:0.7)	15t/日	10億円 (水処理を除く)	
47	(財)エコサイクル高知	高知県高岡郡日高村	高知県	日本工営㈱		入交・新進・田中JV、生田・上岡・隅田JV(土木工事のみ)		平成19年9月～ 平成23年秋	供用中	燃え殻、ばいじん、廃石綿、鉱さい、無機性汚泥、建設混合廃棄物	埋立面積:12,000m2 埋立容量:115,000m3	鉄骨造スレート葺	幅40m×長さ300m×深さ10m、コンクリート擁壁	15m3/日 (脱塩あり)	2,450百万円 (水処理を含む)	
48	十勝環境複合事務組合　うめ～るセンター美加登	北海道中川郡池田町字美加登279番10	北海道	鹿島・川田・鈴木特定建設共同企業体	土木・建築一括	鹿島・川田・鈴木特定建設共同企業体	水処理:㈱神鋼環境ソリューション	平成20年9月4日～ 平成23年3月31日	供用中	焼却残さ、不燃破砕不適物・破砕残さ、プラスチック圧縮物、汚砂	埋立面積:27,360m2 埋立容量:(廃棄物)252,000m3 (覆土)59,200m3(合計)311,200m3	一括屋根　鉄骨造平屋建て(屋根:折板、壁:角波鉄板)	遮水工:(底面)二重遮水シート、(法面)吹付けコンクリート+遮水シート	25m3/日 (脱塩あり)	3,400百万円 (水処理を含む)	
49	築上町(2期施設)	福岡県築上郡築上町大字築城1784	福岡県	日本技術開発㈱		若築建設㈱		平成20年10月～ 平成21年3月	供用中	破砕不燃物、燃料不燃物	埋立面積:2,571m2 埋立容量:9,820m3	鉄骨造平屋折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	0.5m3/日		今回は、被覆施設だけを増設。
50	浜田市	島根県浜田市生湯町地内	島根県	㈱日建技術コンサルタント		熊谷組・宮田建設工業・山重組特別共同企業体		平成20年12月19日～ 平成23年3月18日	供用中	不燃ごみ	埋立面積:5,100m2 埋立容量:62,000m3	鉄骨造(屋根折板)	矩形ピット(鉄筋コンクリート躯体)	既存施設利用	1,215百万円 (水処理を除く)	
51	八女西部広域事業組合	福岡県八女市立花町兼松1789-1他24筆	福岡県	㈱エイト日本技術開発 (旧 日本技術開発㈱)		第1工区・第2工区工事:三井住友・木下・尋木JV		第1工区工事: 平成20年9月6日～ 平成21年12月28日 第2工区工事: 平成21年9月2日～ 平成22年12月28日	供用中	溶融飛灰固化物	埋立面積:3,260m2 埋立容量:25,000m3	鉄骨造平屋建て	直壁(鉄筋コンクリート造)	浸出水調整槽のみ。 焼却施設へ運搬、処理	第1工区工事(造成工事) 3億1,878万円 第2工区工事(建築工事) 8億1,879万円	バケット＋ホイストクレーン投入
52	南種子町管理型最終処分場	鹿児島県熊毛郡南種子町中之下1772-1	鹿児島県	日本水工設計㈱		元請:和人・桂・川内田JV 一次:アタカ大機㈱		平成21年10月～ 平成23年3月	供用中	焼却残渣、不燃物、飛灰固化物	埋立面積:855㎡ 埋立容量:6,100㎥	鉄骨造　折板葺 19.6m×60.7m×高さ5.74m(軒高5.0m)	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	8m3/日	6億8,985万円 (水処理を含む)	
53	愛媛県西条市	愛媛県西条市船屋地内	愛媛県	㈱日建技術コンサルタント	土木・建築一括	鹿島、西条建設、宮崎動力工業JV	元請:鹿島建設JV	平成21年12月～ 平成24年2月	供用中	破砕残渣、直接埋立ごみ	埋立面積:4,255m2 埋立容量:58,700m3	被覆型、鉄骨造平屋折板葺	RCピット、H=14.5～16.5m	3.1m3/日 (脱塩あり)	15億1,186万円 (水処理を含む)	

クローズドシステム処分場実績表

（2022年2月3日）

	施　　設　　名	施工場所	都道府県	設 計 会 社	土木/建築発注形態	土木(埋立地)施工会社	建築(水処理)施工会社	工　　期	稼動状況	埋立対象物	規　　模	被 覆 構 造	埋立地形状・仕様	浸出水処理施設能力	請負金	備　考
54	壱岐市(長崎県)	長崎県壱岐市住吉東触地内	長崎県	中外テクノス㈱		㈱不動テトラ・なかはらJV		平成22年3月～ 平成23年5月	供用中	陶磁器、ガラス、プラスチック、不燃残渣	埋立面積:1,000m2 埋立容量:6,400m3	鉄骨造(システム建築) 58m×24m	垂直壁(RC造り)、50m×20m×7m、壁厚70cm・底盤厚70cm	無し(無放流・焼却施設に搬出)	275,000千円 (水処理を除く)	
55	高島市	滋賀県高島市新旭町饗庭717-1	滋賀県	㈱日本環境工学設計事務所		日本国土開発㈱ (元請)		平成20年11月～ 平成24年3月	供用中	陶磁器類等、ガラス類	既埋立面積:11,000m2 既埋立容量:200,000m3 再生整備後の埋立容量:250m3	鉄骨造膜構造		なし(既設処理施設に運送)	6億3,000万円 (水処理を含む)	
56	種子島地区広域事務組合	鹿児島県西之表市西之表字白崩地内	鹿児島	日本水工設計㈱		(1工区)藤田建設興業・西田工業・東和建設JV (2工区)東建設・古田建設・瑞建設JV (3工区)石橋建設・池山建設・時任建設JV (覆蓋・水処理)九電工・日高・モトムラJV		平成22年4月～ 平成24年4月	供用中	焼却残渣、不燃残渣、災害ごみ	埋立面積:2,730m2(910m2×3槽) 埋立容量:24,160m3(8,053m3×3槽)	鉄骨造折板葺	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	8m3/日	1,580,300,000円 (水処理を含む)	
57	とよころドーム処分場(第1期)	北海道中川郡豊頃町安骨389番地	北海道	㈱開発工営社		㈱熊谷組(元請)		平成22年11月～ 平成32年10月	供用中	陶磁器、ガラス、プラスチック、不燃残渣	(1期分) 埋立容量:24,495m3 埋立面積 4,596m2 (全体4期) 埋立容量:109,545m3 埋立面積:20,541m2	アルミ骨組膜構造	矩形ピット 補強土工法(1:0.1) 法面構造	10m3／日	3億5,428万円 (水処理を含む)	
58	八戸市	青森県八戸市大字櫛引字湯ノ沢・字永森地内他	青森県	㈱エスイイシイ		間・石上・小幡特定建設工事共同企業体		平成22年9月～ 平成25年3月	供用中	不燃残さ、焼却残さ、道路清掃土砂・火災廃棄物など	埋立面積:15,400m2 埋立容量:214,000m3	骨組膜構造	鉄筋コンクリート造4区画	30m3／日	2,680.9百万円	
59	西紋別地区環境衛生施設組合	北海道紋別市新生224番地1、227番地、228番地	北海道	パシフィックコンサルタンツ㈱		元請:佐藤・大和・大原建設工事共同企業体		平成23年3月23日～ 平成24年12月31日	供用中	焼却灰及び不燃破砕残渣	埋立容量:約30，000m3	鉄骨造平屋建て	直壁(鉄筋コンクリート造)	10m3／日	997,382,400円 (水処理を含む)	
60	新川広域圏事務組合	富山県黒部市宮沢地内	富山県	㈱中部設計		元請:佐藤工業㈱・桜井建設㈱・中山工業㈱ 共同企業体（JV比率 50:30:20）		平成23年9月27日～ 平成25年3月31日	供用中	一般廃棄物(破砕不燃物)	埋立面積:3,300m2 埋立容量:54,000m3	鉄骨(膜)構造　平屋建て	コンクリート製ピットタイプ		1,680百万円 (水処理を含む)	
61	島根県大田市	島根県大田市仁摩町宅野地内	島根県	パシフィックコンサルタンツ㈱		戸田・石見銀山・山崎・大一特別共同企業体(処分場) はたの産業・神門組・大前建設特別共同企業体(被覆)		平成24年3月24日～ 平成27年9月30日	供用中	不燃性一般廃棄物(ガラス・陶磁器類等)	埋立面積:4,200m2 埋立容量:50,000m3	S造(屋根:自己消化性ポリスチレンフォームの上石州瓦、外壁:金属サイディング)	埋立コンクリートピット(L105m×W40m×H114m)	10m3／日 凝集沈殿、砂ろ過処理(下水道放流)	1,875百万円 (水処理を除く)	
62	呉市	広島県呉市焼山町打田地区	広島県	大成・クボタ環境・エイト日技・大貫建設グループ		大成・クボタ環境・エイト日技・大貫建設グループ		平成23年3月～ 平成27年3月 (実施設計期間を含む)	供用中	一般廃棄物(不燃物、(飛灰)固化物、溶融スラグ等)	埋立面積:約19,000m2 埋立容量:約210,000m3 (約272,000m3保護土、最終覆土等込みの設置届出上の数値)	鉄骨造平屋折板葺	コンクリート貯留槽(直壁　逆T擁壁＋底盤コンクリート(t=300mm))	40m3/日	5,338百万円 (水処理を含む)	
63	財団法人鹿児島県環境整備公社	鹿児島県 薩摩川内市川永野地区	鹿児島県	大成・植村・田島・クボタ特定建設工事共同企業体		大成・植村・田島・クボタ特定建設工事共同企業体		平成22年11月～ 平成26年12月 (実施設計期間を含む)	供用中	産業廃棄物(焼却残渣、無機汚泥、有機汚泥、木くず、廃プラスチック等)	埋立面積:約40,000m2 埋立容量:約840,000m3	鉄骨造平屋折板葺	1:0.5、鉄筋コンクリート擁壁	60m3/日	7,400百万円 (水処理を含む)	
64	留萌南部衛生組合	北海道増毛郡増毛町御料1550番1外	北海道	大成・堀松・北都特定建設工事共同企業体		大成・堀松・北都特定建設工事共同企業体		平成22年11月～ 平成25年3月	供用中	一般廃棄物(不燃ごみ、可燃ごみ、破砕残渣、生ごみ処理残渣、資源化残渣)	埋立面積:約17,000m2 (47m×90m×4区画) 埋立容量:約100,000m3	鉄骨造平屋折板葺	鉄筋コンクリート擁壁＋1:1.5法面	15m3/日	2,140百万円 (水処理を含む)	
65	指宿広域市町村圏組合	鹿児島県南九州市頴娃町郡11,010-1番　地先	鹿児島県	大成建設㈱		大成建設㈱		平成23年4月～ 平成26年3月 (実施設計と現処分場への覆蓋設置期間を含む)	供用中	一般廃棄物(不燃物、固化物、溶融スラグ等)	増設処分場 埋立容量:約3,950m2 埋立容量:約37,000m3 現処分場覆蓋施設 埋立面積:約5,400m2	鉄骨造平屋折板葺	鉄筋コンクリート擁壁	15m3/日	2,022百万円 (水処理を含む)	
66	霧島市一般廃棄物管理型最終処分場	鹿児島県霧島市福山町福山6364番地	鹿児島	日本水工設計㈱		本体工事;福山土木・日伸建設・南建設JV、建築工事;末広・新町・曽山JV、外構;川原建設、舗装;松下建設		平成25年1月～ 平成26年5月	供用中	飛灰固化物のみ	埋立面積;3,000㎡ 埋立容量;13,700㎥	鉄骨造　折板葺 44.59m×79.59m×高さ8.63m(軒高5.3m)	直壁(鉄筋コンクリート躯体)	浸出水処理施設なし (散水設備もない)	10億28,203千円 (水処理を含まない)	
67	熊本県公共関与産業廃棄物管理型最終処分場エコアくまもと	熊本県南関町	熊本県	鹿島建設JV	土木・建築一括	元請:鹿島建設JV、一次:神鋼環境ソリューション	元請:鹿島建設JV	平成25年7月～ 平成27年9月	供用中	産業廃棄物 災害廃棄物	埋立面積:約3.1ha 埋立容量:約42万m3	S造	法面構造、一部盛土	60m3/日	49.8億円 (水処理を含む)	
68	とよころドーム処分場(第2期)	北海道中川郡豊頃町安骨389番地	北海道	㈱開発工営社		㈱熊谷組		平成25年8月1日～ 平成26年1月31日	供用中	燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等	埋立面積 5,314m2(Ⅱ期分) 埋立容量:28,350m3(Ⅱ期分) (全体4期) 埋立面積:20,541m2 埋立容量:109,545m3,	アルミ骨組膜構造	矩形ピット 補強土工法(1:0.1) 法面構造	10m3／日	2億7,523万円 (水処理を含まない)	
69	山口市	山口県山口市江崎地内	山口県	日本水工設計㈱		熊谷組・長田組・徳林工業特定建設工事共同企業体		平成26年4月～ 平成28年9月30日	供用中	不燃破砕残さ	埋立面積 3,600m2 埋立容量:28,000m3	鉄骨造平屋折版葺	矩形ピット、鉄筋コンクリート躯体	5m3／日	10億7,800万円 (水処理を含まない) ※被覆施設・電気・設備も含みません。(別発注)	水処理は別途:日立造船㈱
70	津山圏域クリーンセンター最終処分場	岡山県津山市領家地内	岡山県	アジア航測㈱・㈱アークコンサルタント設計共同体		㈱大本組・梶岡建設㈱・田村工務店㈱特定建設工事共同企業体		平成26年9月1日～ 平成28年1月29日	供用中	一般廃棄物(焼却残さ、破砕不燃物)	埋立面積:2,600m2 埋立容量(ピット容量):30,000m3	鉄骨造平屋折板葺 (長尺カラーガルバリウム鋼鈑)	矩形ピット(RC造)		15億2,000万円 (水処理を含まない)	
71	芳賀地区広域行政事務組合	栃木県芳賀郡芳賀町給部317-15	栃木県	日本環境工学設計事務所		元請:西松建設㈱　一次:㈱谷黒組、㈱興建、㈱神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ、日神電気㈱、㈱ｴｱﾃｯｸ		平成26年12月25日～ 平成28年11月30日	供用中	焼却残渣、不燃残渣、溶融ｽﾗｸﾞ(JIS規格外)及び覆土	埋立面積:3,478m2 埋立容量:26,000m3	鉄骨造、地上1階建	地下　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　表面遮水	10m3/日	15億2,000万円 (水処理を含む)	
72	士別市環境センター	北海道士別市西士別町2549番地4	北海道	清水建設㈱		清水・岩倉特定建設工事共同企業体		平成26年5月～ 平成29年2月	供用中	リサイクルセンターで破砕処理された一般ごみ(生ごみ、粗大ごみ、リサイクルごみ以外のごみ)、資源化残さ	埋立地面積:8,756m2 埋立容量:80,510m3	鉄骨構造+カラーアルミメッキ鋼板(t=8mm)	矩形(97m×107m)　二重遮水シート	浸出水集水ピット+浸出水処理施設(アルカリ・酸　凝集沈殿)　11m3/日	23億円 (水処理を含む)	
73	湯河原町真鶴町衛生組合	神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021～81他	神奈川県	㈱竹中土木		㈱竹中土木		平成27年1月15日～ 平成31年3月31日	供用中	焼却残さ	埋立面積　5,649m2 埋立容量　77,350m3	鉄骨造平屋折板葺 (ガルバニウム鋼板;システム建築)	鉄筋コンクリート擁壁(直壁)	3m3/日	2,169,590,000円 (水処理を含まない)	

クローズドシステム処分場実績表

（2022年2月3日）

	施　　設　　名	施工場所	都道府県	設 計 会 社	土木/建築発注形態	土木(埋立地)施工会社	建築(水処理)施工会社	工　　期	稼動状況	埋立対象物	規　　模	被 覆 構 造	埋立地形状・仕様	浸出水処理施設能力	請負金	備　考
74	三重県津市	三重県津市美杉町下之川4134番地	三重県	八千代エンジニヤリング㈱		(新最終処分場本体工事)清水・東海土建・藤谷・三重農林 (前処理・浸出水処理施設建設工事)住友重機械エンバイロメント株式会社		平成27年6月～ 平成29年3月	供用中	破砕後の不燃物	埋立面積：1.2ha 埋立容量：180,000m3（90,000m2×2槽）	鉄骨造折板葺	直壁（鉄筋コンクリート躯体）	38m3/日	3,390,000,000円 （水処理を含まない）	
75	白山野々市広域事務組合　新最新処分場	石川県白山市小川町1222番地1　外42筆	石川県	株式会社日本海コンサルタント		豊蔵・白山・清水特定建設共同企業体	アムズ株式会社	平成27年10月26日～ 平成30年3月5日	供用中	不燃物類	埋立面積：　5,800㎡ 埋立容量：　28,000㎥	被覆型 鉄骨造平屋陸屋根	直壁 （鉄筋コンクリート躯体）	10㎥/日 最大	19億6900万円 （建築電気設備費・建築機械設備費を含まない）	
76	長岡市	新潟県長岡市柿町地内	新潟県	福田・中越・中元建設特定企業体		福田・中越・中元建設特定企業体		平成28年4月～ 平成33年3月	供用中	焼却残渣、不燃残渣	埋立面積7,508m2 埋立容量109,870m3	移動式鉄骨膜構造	地下ピット型式	180m3/日	3,295,000,000円 （水処理を含まない）	
77	三浦市	神奈川県三浦市三崎町六合字釜ヶ島1848番1外34筆	神奈川県	国際航業㈱		㈱鴻池組		平成28年6月22日～ 平成32年2月28日	供用中	一般廃棄物不燃性残渣	埋立面積：3,610m2 埋立容量：48,900m3	鉄骨造	直壁（鉄筋コンクリートピット構造）	16m3/日	3,148,502,400円 （水処理を含む）	
78	エコパーク下横倉	栃木県宇都宮市	栃木県	鹿島建設JV	土木・建築一括	鹿島・クボタ・渡辺・増渕JV	元請：鹿島建設JV	平成29年3月～ 平成32年2月	供用中	不燃残さ、焼却残さなど	埋立面積：約2.6ha 埋立容量：約29万m3	S造	法面構造	55m3/日	7,100,000,000円 （水処理を含む）	
79	とよころドーム処分場（第3期）	北海道中川郡豊頃町安骨389番地	北海道	株式会社開発工営社		株式会社熊谷組		平成29年5月～ 平成29年11月	供用中	燃え殻、汚泥、廃油、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等	(3期分) 埋立面積 5,314m2 埋立容量：28,350m3 （全体4期） 埋立面積：20,541m2 埋立容量：109,545m3,	アルミ骨組膜構造	矩形ピット、補強土工法（1：0.1）、法面構造	10m3/日	2億8,425万円 （水処理を含まない　）	
80	沖縄環境整備 センター	沖縄県名護市安和神崎原2027－2他37筆	沖縄県	沖縄技術センター		元請：国場組　一次：共和化工㈱	二次：太陽工業　ジオテクノサービス㈱　三次：太陽工業㈱	平成29年9月14日～ 平成31年3月31日 ※工期延長予定	供用中	産業廃棄物・一般廃棄物・災害廃棄物	埋立面積：13,600m2 埋立容量：90,000m3	被覆型	現場打ち鉄筋コンクリート構造	11m3/日	2,728,000,000円 （水処理を含む）	
81	県営処分場　エコグリーンとちぎ	栃木県那須郡那珂川町和見、小口地内	栃木県	株式会社クリーンテックとちぎ（特別目的会社：㈱クリーンテック、㈱熊谷組、クボタ環境サービス㈱、㈱建設技術研究所、㈱安藤設計）		同左		2017年12月～ 2022年12月 （設計期間を含む）	建設中	燃え殻、汚泥、廃プラ類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、廃棄物を処分するために処理したもの（政令第13号廃棄物）	埋立面積　約4.8ha 埋立容量　約60万m3	鉄骨造平屋折版葺	法面構造	100m3/日	（水処理を含まない）	
82	水戸市第三最終処分場埋立施設	茨城県水戸市入野町地内	茨城県	㈱エイト日本技術開発		熊谷・常総・藤和・荒井・ユタカ特定建設工事共同企業体		2018年5月～ 2020年6月	供用中	飛灰処理物及び不燃破砕残渣	埋立面積　約12,000m2 埋立容量　約74,000m3	鉄骨造平屋折版葺	矩形ピット（RC造）	20m3/日	30億1,000万円 （水処理を含まない）	
83	稚内市	北海道稚内市新光町1789番地	北海道	（株）ホクスイ設計コンサル・中外テクノス(株)・五洋建設(株)		五洋建設・藤建設JV		平成30年8月1日～ 2020年11月30日	供用中	一般廃棄物（可燃・不燃、大型、中間処理残さ）、産業廃棄物	埋立面積：13,894m2 埋立容量：140,152m3（中間覆土・最終覆土・雨水排除用覆土含む）、	鉄骨構造・ガルバリウム鋼板	長さ208m×幅66.8m（1槽）、盛土構造（法面勾配1:0.8）	40m3/日	4,053,000,000円 （水処理施設費・運営費を含む）	
84	東総地区広域市町村圏事務組合	千葉県銚子市森戸町953番外	千葉県	パシフィックコンサルタンツ株式会社		日本国土・鈴木特定建設工事共同企業体		2018年11月29日～ 2021年3月25日	供用中	溶融飛灰処理物	埋立地面積：3,496m2 埋立容量：約37,000㎥（覆土を含む） 敷地面積：約20,290㎡			約10m3/日	3,609,360,000円 （水処理を含む）	
85	三条市一般廃棄物最終処分場	三条市桑切地内	新潟県	（株）エックス都市研究所	土木・建築分割	造成工事：丸勝建設(株) 本体工事：中越興業・久保順組特定共同企業体 防災調整池工事：鈴喜建設(株) 外構工事：朝日土建(株) 排水路整備工事：(株)島田技建 搬入道路工事：鈴喜建設(株) 市民広場整備工事：(株)吉田組	被覆施設建築工事：水倉組・鈴喜建設特定共同企業体 被覆施設電気設備工事：(株)山田電機 被覆施設機械設備工事：大西設備管工(株) 浸出水処理施設工事：共和化工・近藤興助工業特定共同企業体 削井・取水工事：大西設備管工(株)	平成30年4月10日～ 令和2年3月31日	供用中	焼却灰、溶融不適物、破砕不燃物	埋立面積：3,850㎡ 埋立容量：30,000㎥	鉄骨造折板葺	鉄筋コンクリート擁壁（直壁）	15㎥/日	2,811,152,620円 （水処理施設費を含む）	
86	那須塩原市第2一般廃棄物最終処分場	栃木県那須塩原市西岩崎331番地1	栃木県	八千代エンジニヤリング㈱	土木・建築一括	戸田・宮沢特定建設工事共同企業体	－	2019年3月27日～ 2021年3月12日	供用中	焼却灰、不燃残渣	埋立面積：約8，000㎡ 埋立容量：約76，000㎥	鉄骨造平屋折板葺	鉄筋コンクリート擁壁＋法面（1:1.2）構造	17㎥/日	2,648,160,000円 （水処理施設費を含む）	
87	共同一般廃棄物最終処分場	栃木県那須郡那須町大字豊原乙地内	栃木県	基本設計：（株）エイト日本技術開発 実施設計：㈱奥村組	土木・建築一括	（株）奥村組	（株）奥村組	2019年8月30日～ 2022年2月28日	供用中	焼却灰、飛灰、焼却残渣、破砕残渣、し尿焼却灰	埋立面積：　4,480㎡ 埋立容量：　51，000㎥	鉄骨造平屋 屋根：B種瓦材 外壁：角波鉄板	矩形ピット（RC造）	15㎥/日	3，360，000，000円 （税抜き） （水処理施設費を含む）	
88	つがろ市一般廃棄物最終処分場	青森県つがろ市	青森県	（株）オオバ	土木・建築一括	鹿島建設株式会社	鹿島建設株式会社	2019年　9月　14日～ 2021年　4月　28日	供用中	溶融物、流動床炉主灰、不燃ごみ、粗大ごみの破砕・選別残渣	埋立面積：　7,700㎡ 埋立容量：　39,000㎥	鉄骨造平屋折板葺	土羽および補強盛土	15㎥/日 （既存の改修）	18億円 （水処理施設費を含む）	
89	（仮称）新一般廃棄物最終処分場土木建築工事	宮城県気仙沼市九条1番地ほか地内	宮城県	八千代エンジニヤリング㈱		飛島建設㈱・茂木建設㈱特定建設工事共同企業体		令和2年9月26日～ 令和5年3月31日	建設中	焼却残渣	埋立面積：9,000m2 埋立容量：80,000m3	S造（トラス構造）、金属屋根	地下水槽型、RC造　170m3	23m3/日 アルカリ凝集沈殿-砂ろ過	2,910,600,000円（税込み） （水処理を含まない）	
90	日本碍子(株)知多産業廃棄物最終処分場	愛知県半田市港町四丁目1番1	愛知県	（株）大林組	土木・建築一括	（株）大林組	（株）大林組 （水処理施設は設置しない）	2021年9月1日～ 2023年2月28日	建設中	13号廃棄物（燃え殻、汚泥、廃プラ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ダスト類をコンクリート固型化したもの）	埋立面積：1,610㎡ 埋立容量：11,915㎥	折版屋根構造（一部開閉式）	矩形ピット（RC造）	なし	1,102,000,000円（税抜き） （水処理施設を含まない）	13号廃棄物のみを埋め立てるクローズドシステム処分場のため、水処理施設は設置しない。